



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-26-2025**

OBRA (S)	LOCALIDAD	TRABAJS
(1) 06DJN0005W.- J.N. JOSE JUAN ORTEGA. -	SUCHITLAN, COMALA, COL.	TRABAJS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.
(2) 06DJN0219X.-J.N. MARIA DE JESUS GOMEZ MESINA. -	VILLA DE ALVAREZ, COL.	
(3) 06DPR0474E.- E.P. FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ. -	VILLA DE ALVAREZ, COL.	
(4) 06DTV0021C.- TV.SEC. MERCEDES BALLESTEROS SILVA. -	LA SIDRA, COQUIMATLAN, COL.	
(5) 06DJN0008T.- J.N. RAFAEL HEREDIA VELASCO. -	VILLA DE ALVAREZ, COL.	
(6) 06DPR0172J.- E.P. FLORENTINO LUGO. -	VILLA DE ALVAREZ, COL.	

MODIFICACIONES O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

MODIFICACIONES PARA EL PLANTEL J.N. JOSE JUAN ORTEGA

SE CAMBIAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO ORIGEN	SE SUSTITUYE POR:	UNIDAD	CANTIDAD
43008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON GALVANIZADA CAL. 10.5 A 1.50 m. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE LINEA @3.00 m., PUNTALES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR E INFERIOR Y CIMENTACION DE CONCRETO. 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	43002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 m. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 50x50 mm., INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2" CAL. 18, ESQUINEROS DIAMETRO DE 3" CAL. 16, RETENIDAS DIAMETRO DE 40 mm. CAL. 20, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 mm. DE DIAMETRO CAL. 20, SOLERAS, ANCLAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.00
43009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA CICLON GALVANIZADA CAL. 10.5 A 1.50 m. DE ALTURA, DE 1.00 m DE LARGO, INCLUYE: POSTE DE 51 mm, BISAGRAS, MARCO CON TUBO GALVANIZADO DE 42 mm,	43014 PUERTA PARA CERCA DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5 DE 50x50 mm. DE 1.00 m. DE LARGO (1 HOJA) Y ALTURA DE 2.00 m., INCLUYE MARCO DE 42 mm. DE DIAMETRO CAL. 20, SOLERAS, ANCLAJES, CERROJO CON TUBO DE 25	PZA	1.00

2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



CERROJO CON TUBO DE 25 mm PARA CANDADO, CIMENTACION DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	mm PARA CANDADO, CIMENTACION DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
--	---	--	--

Y SE AGREGAN LOS CONCEPTOS:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
11009 DEMOLICION DE PISOS DE MOSAICO Y/O LOSETA DE CERAMICA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30
31214 FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 8 cm. ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, NIVELACION, PREPARACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE PREVIO AL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO, TERMINADO FLOTEADO.	M2	30
32048 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MODELO CREMA MARFIL CLARO 40X40cm (INTERCERAMIC) ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR CON ARENA DE COLOR GRIS CLARO, JUNTA MAXIMA 3 MM. INCLUYE: CORTES RECTOS, REMATES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	30

PARA EL PLANTEL T.V SECUNDARIA SE CAMBIA EL SIGUIENTE CONCEPTO

CONCEPTO ORIGEN	SE SUSTITUYE POR:	UNIDAD	CANTIDAD
12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2DA EN ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO (MAXIMO 5 USOS)	21101 CIMBRA APARENTE EN MUROS, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESMOLDANTE, DECIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS. MAXIMO 4 USOS (AREA DE CONTACTO), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	49.72
12010 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, EN CIMENTACION, TMA 3/4 "INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ELABORACION, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	12010B CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4" CON FESTREGAL EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ELABORACION, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.75

ACLARACIONES

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL.

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



	LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.

SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: COMEX 100 METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



	SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	LOS PROGRAMAS, Y ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO DEBERÁN SER EN PERIODO QUINCENAL.

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE Y EL ANEXO A LA MISMA, COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A DE C.V C.	
2.- ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA C.ARQ. JOSE SALVADOR NAVARRO MOLINA	
3.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V C.ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. MARISOL GUZMÁN SANCHEZ
SUPERVISORA DE OBRA

ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA
SUPERVISORA DE OBRA

ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO
SUPERVISORA DE OBRA